

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเลียบ สอง หมู่ที่ 22	498,000	477,000	21,000	ม.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (เพิ่ม หม้อแปลง) วัดแก้วฟ้ารังษี-สนาม กีฬาบ้านหนองรี หมู่ที่ 5	550,000	547,964.87	2,035.13	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ อาคารสำนักงาน อบต.เมืองเก่า	550,000	550,000	0	ต.ค. – ธ.ค. 2566	✓			กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ไต้ หมู่ที่ 1 เส้นบ้านก้านน้มนัลลิกา- เหล่าดอนเมือง	466,000	465,000	1,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 2 เส้นจากบ้าน นายสายทอง ชันพรมมา-บ้านนาง ละเอียด	472,700	410,000	62,700	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน เหนือ หมู่ที่ 3 เส้นจากบ้าน นางสาวสมศรี อินทร์จันทน์-ที่นาย บรรจง พองกำแหง	287,000	265,000	22,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 เส้นคลอง ชลประทาน-ทางรถไฟ	466,000	280,000	186,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เลียบ หมู่ที่ 4 เส้นจากบ้านนาย มนตรี วังพรม-บ้านนางเกศา สุข สมโส	483,000	477,000	6,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เลียบ หมู่ที่ 4 เส้นซอยอยู่สมบัติ – บ้านนางสาวสมศรี อินทร์จันทน์	374,000	374,000	0	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านหนอง รี หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนาง สุพิศ รัก สละ-คลองหนองรี	498,000	497,000	1,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้างบ้าน นางพลอย สนลา – นางบุญมา สา ป่อง	430,400	430,000	400	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน แดง หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายวิชัย ลบ ศรี	499,000	498,000	1,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม วางท่อระบายน้ำ บ้านโนนแดง หมู่ ที่ 6 เส้นบ้านนายธวัชชัย ชิมเจริญ	484,000	462,000	22,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้นจากที่นา นางน้า พิษเพียร-วัดเก่า	497,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	497,000	มี.ค. – เม.ย. 2567		✓		กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนายศิลา ผสมทา- บ้านนายเกรียงศักดิ์ ไชยฤทธิ์	355,000	347,000	8,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินก าร	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 เส้นถนน เส้นบ้านท่าซ้อย-บ้าน นาย ประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์	499,800	499,000	800	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นบ้าน นางอำคา เพ็ชรธิ-บ้านนางปี มิ่ง กล้า	474,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	474,000	มี.ค. – เม.ย. 2567		✓		กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้น บ้านนายสมชาย พลหาญ-บ้าน นางลัดดา เอื้อเพื่อ	149,700	140,000	9,700	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนาย มนตรี แคนศรี-นายสุรัตน์ เย็น พิณโย	161,000	161,000	0	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านเมือง ใหม่ หมู่ที่ 10 เส้นสะพานข้าม คลองชลประทาน	399,000	399,000	0	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายไพฑูรย์ อ่อนคำ ภา-สามแยกวัดมหาชัย	424,300	403,000	21,300	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 เส้นนายไพฑูรย์ อ่อนคำภา-นาย สมพงษ์ สุนทร	498,900	498,000	900	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองกุลา หมู่ที่ 13 เส้นบ้าน นางจรูญ ทองทา-ศาลปู่ปลัดช่วย (ต่อจากเดิม)	498,000	497,000	1,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 เส้น บ้านนายเปี่ยม หนองแสง - สาม แยกกลางบ้าน)	417,000	416,000	1,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 14 เส้นบ้าน นางอำพร สีเล-บ้านนางโชติกา จุลทะกอง	303,000	302,000	1,000	ม.ค. – ก.พ. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านท่าซ้อย หมู่ที่ 14 ซอยนาแรมงาม	482,000	473,000	9,000	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 เส้นบ้านนายไกรแก้ว ทาบน-บ้านนายเพียรลำดี	127,000	127,000	0	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 เส้นบ้านนายวิทยา-บ้านเลขที่ 18/1	449,000	443,000	6,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 16 เส้นข้างบ้านนายบุญส่ง สารามา	200,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	200,100	เม.ย. – พ.ค. 2567		✓		กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17 เส้นบ้านนางสวาท ตะเกาพงษ์ - บ้านนายบุญเลิศ วันท่า-เขตหมู่ที่ 13	307,000	306,000	1,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บดอัดแน่น บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17เส้นบ้านนายธนากร จรจรรย์-ที่นายนายสำเภา แนนสินธุ์ เชื่อมต่อหมู่ที่13	499,487	499,000	487	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 18 เส้นบ้านนางบังอร แสงถึก	499,300	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	499,300	พ.ค. – มี.ย. 2567		✓		กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 เส้นบ้านนายสง่า แนวสุข	115,400	111,500	3,900	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 เส้นบ้านนายบุญเลิศ สาเจริญ – บ้านนางนุสรา เปรมศรี	499,600	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	499,600	เม.ย. – พ.ค. 2567		✓		กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง 2 หมู่ที่ 20 เส้นจากบ้านนายสมบัติ แวศรี-บ้านนายคุณ แวศรี (ต่อจากเดิม)	152,000	149,000	3,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง 2 หมู่ที่ 20 เส้นบ้านนายมานิตย์ เกิดโศคา – นางสาวบุญเทียม	306,000	305,000	1,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง 2 หมู่ที่ 20 เส้นข้างร้านค่านางอัมพวัน กิมกุล-บ้านนายบุญเลิศ สาเจริญ	109,000	107,000	2,000	ก.พ. – มี.ค. 2567	✓			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ ดำเนินการ		
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นบ้านนางพลับพลึง เข้มเพชร-ศูนย์สาธิต)	370,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	370,000	เม.ย. – พ.ค. 2567		✓		กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 เส้นจากบ้านนางยุพา นวลกมล -บ้านนางเอียง จิตน้อย	499,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,600	มี.ค. – เม.ย. 2567		✓		กองช่าง	
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 เส้นข้างบ้านนางสาวสุนีย์ ชันตรีชา – ถนน 304	258,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	258,000	มิ.ย. – ก.ค. 2567		✓		กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเลียบสอง หมู่ที่ 22เส้นจากบ้านนางมณี สุนตา – บ้านนางทองอินทร์สายบัว	1,799,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	1,799,400	ก.พ. – มี.ค. 2567		✓		กองช่าง	
42	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านไต้ หมู่ที่ 1	214,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	214,000	พ.ค. – มิ.ย. 2567		✓		กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ 2	223,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	223,000	พ.ค. – มิ.ย. 2567		✓		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ 3	379,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	379,100	มิ.ย. – ก.ค. 2567		✓		กองช่าง	
45	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 7	499,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,000	พ.ค. – มิ.ย. 2567		✓		กองช่าง	
46	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 เส้นจากถนน สาย 33 เก้า-เขตทางรถไฟ	1,194,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	1,194,100	พ.ค. – มิ.ย. 2567		✓		กองช่าง	
47	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำ บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 14 เส้นคุ้ม ใต้	185,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	185,200	มี.ค. – เม.ย. 2567		✓		กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน คสล.บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ที่ 18	345,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	345,400	มิ.ย. – ก.ค. 2567		✓		กองช่าง	
49	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 19 เส้นบ้านนายเอกรัตน์ ไขยก้า- ถึงที่ นายนายทุเรียน อนุกิจ	499,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,400	มิ.ย. – ก.ค. 2567		✓		กองช่าง	
50	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองรี 2 หมู่ที่ 19	394,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	394,200	มิ.ย. – ก.ค. 2567		✓		กองช่าง	
51	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นห้องน้ำ สาธารณะ - คลองหนองรี	237,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	237,100	เม.ย. – มิ.ย. 2567		✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
52	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้นหลังโรงเรียน บรรหารวิทยา	811,622	589,000	222,622	เม.ย. – ส.ค. 2567	✓			กองช่าง	
53	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บ้าน หนองกุลา หมู่ที่ 13	347,100	337,000	10,100	มี.ค. – เม.ย. 2567	✓			กองช่าง	
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเลียบสอง หมู่ที่ 22 เส้นวัดป่า-หนองปลาไหลเผือก	1,019,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	1,019,800	มี.ค. – ก.ย. 2567		✓		กองช่าง	
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลียบสอง หมู่ที่ 22 เส้นโรงน้ำ-ถนนเชื่อมหมู่ที่ 5	473,700	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	473,700	เม.ย. – มิ.ย. 2567	✓			กองช่าง	
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเลียบ หมู่ 4 เส้นบ้านนายมนตรี วังพรม – บ้านนาง เกศา สุขสมโสด(ช่วงที่ 2)	499,432	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,432	ก.พ. – เม.ย. 2568		✓		กองช่าง	
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนางพิกุล สมติ - บ้านนางจันทร์ คิมมะบล (One plan)	684,270	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	684,270	ก.พ. – เม.ย. 2568		✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
58	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 เส้นถนนเส้นบ้านท่าข่อย-บ้าน นาย ประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์(ช่วงที่ 2)	499,900	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,900	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
59	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้าน ถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นจากบ้านนางไพเราะ ชูย เจริญ-บ้านนางบุญเยี่ยม แคนศรี(One Plan)	199,988	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	199,988	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
60	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้าน โคกหอม หมู่ที่ 12 เส้นบ้านนางอาจารย์ อ่อนคำภา-บ้านนายอำนาจ เรืองทรัพย์	450,452	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	450,452	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
61	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านโนน คูณ หมู่ที่ 17 เส้นจากแยกบ้านโนนคูณ - หน้าศาลาประชาคม	499,951	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,951	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
62	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้าน เหล่าเจริญ หมู่ที่ 18 เส้นบ้านนายถั่วเรียน ทาชมภู – บ้านนายดิเรกชั้นพรมมา(One plan)	449,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	449,500	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่า เจริญ หมู่ที่ 18 เส้นบ้านนายพิทักษ์ ท้าว คำ – บ้านนายอุทิศ พิษเพียร(One plan)	684,019	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	684,019	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
64	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อม รางวี บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน นางสาวบุญศรี ฐระธรรม	356,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	356,000	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
65	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 เส้นบ้านนางวิไลย ชมภู- บ้านนายรัชพล บุญเทียม	378,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	378,000	ม.ค. – มี.ค. 2568		✓		กองช่าง	
66	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนน พัฒนา หมู่ที่ 21 เส้นหลังบ้านนางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส - บ้านนายดุสิตแก้วกำแพง	399,741	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	399,741	ก.พ. – เม.ย. 2568		✓		กองช่าง	
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลียบ สอง หมู่ที่ 22 เส้นบ้านนางทองอินทร์ สายบัว-หนองปลาไหลเผือก	499,995	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	499,995	ก.พ. – เม.ย. 2568		✓		กองช่าง	
68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้นบ้านอดีต ส.อบต.เพลิน-ป่าช้า สาธารณะบ้านม่วง	149,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	149,000	ต.ค. – ธ.ค. 2567		✓		กองช่าง	
69	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 เส้นบ้านห้วยวัง ขอน	246,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	246,000	พ.ย. 67 – ม.ค. 2568		✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
70	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองรี 2 หมู่ที่ 19 เส้นหลังโรงไฟฟ้า	178,680	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	178,680	ต.ค. – ธ.ค. 2567		✓		กองช่าง	
71	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเลียบสอง หมู่ที่ 22 เส้นรอบ หนองปลาไหลเผือก - แควหุนามาน	304,370	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	304,370	ต.ค. – ธ.ค. 2567		✓		กองช่าง	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะห์โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ การปฏิบัติจริงและมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. พิจารณาหาแนวทางการให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแก่ ผู้นำชุมชน ประชาคม คณะกรรมการ ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีการนำไปดำเนินการ และบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้ได้ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ควรให้แต่ละส่วนราชการ จนท.ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบสอบประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป