

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อหมู่ที่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 4,211 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง 0.2 เมตร พื้นที่ 16,844 ตารางเมตร	9,984,000	9,980,000	4,000	ต.ค. - มี.ค. 2568	✓			กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 4,680 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.2 เมตร พื้นที่ 16,720 ตารางเมตร	9,984,000	9,980,000	4,000	ต.ค. - มี.ค. 2568	✓			กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	6,000,000	6,000,000	0	ธ.ค. 2567 - ก.ย. 2568			✓	กองศึกษา / กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้น จากที่นางนำ พี่ชเพียร - วัดเก่า	497,000	487,000	1,000	พ.ย. 2567 -มี.ค. 2568	✓			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำบ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนางอำคา เพ็ชรธิ - บ้านนางปี มิ่งกล้า	474,000	474,000	500	พ.ย. 2567 -ม.ค. 2568	✓			กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.บ้านโนนจิว หมู่ที่ 16 เส้นข้างบ้านนายบุญส่ง สารามา	200,100	181,000	19,100	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	✓			กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 18 เส้นบ้านนางบังอร แสงถึก	499,300	498,500	800	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	✓			กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 เส้นบ้านนายบุญเลิศ สาเจริญ - บ้านนางนุสรุา เปรมศรี	499,600	498,500	1,100	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	✓			กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นบ้านนางพลับพลึง เข้มเพชร - ศูนย์สาธิต)	370,000	310,000	60,000	พ.ย. 2567 -ม.ค. 2568	✓			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ บ้านโนน พัฒนา หมู่ที่ 21 เส้นข้างบ้าน นางสาวสุนีย์ ชันตรีชา - ถนน 304	499,600	499,000	600	ธ.ค. 2567 – ก.พ. 2568	✓			กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงวางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ 19 เส้นบ้าน นายเอกรัตน์ ไชยท่า - ที่นา นายทุเรียน อนุกิจ	499,400	499,000	400	ธ.ค. 2567 – ก.พ. 2568	✓			กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงวางระบาย น้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองรีสอง หมู่ที่ 19	394,200	393,000	1,200	ธ.ค. 2567 – ก.พ. 2568	✓			กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นห้องน้ำสาธารณะ - คลอง หนองรี	237,100	235,500	1,600	ก.พ. – เม.ย. 2568	✓			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลียบบสอง หมู่ที่ 22 เส้น วัดป่า - หนองปลาไหลเผือก	1,019,800	1,019,800	0.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	✓			กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตพร้อมส่องสว่างโซล่า เซลล์ตลาดลานค้าชุมชน ตำบลเมืองเก่า บ้านเหนือ หมู่ 3	1,520,000	0.00	1,520,00 0	เม.ย. - ก.ค. 2568			✓	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างระบบถัง แชมเปญสำหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเก่า	495,100	494,000	1,100	พ.ย. 2567 - ก.ย. 2568	✓			กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17	386,200	326,000	200	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	✓			กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.เมืองเก่า	499,400	497,000	2,400	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	✓			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ		ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการปรับปรุงท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม	150,290	0.00	150,290	ม.ค. - พ.ค. 2568			✓	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมบ้านเลียบสอง หมู่ 22 คลองหนองปลาไหลฝือก - แควหุมนาน	488,400	0.00	150,290	มิ.ย. - ส.ค. 2568			✓	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำ การ อบต.เมืองเก่า	499,800	0.00	499,800	ก.พ. - มี.ค. 2568			✓	กองช่าง/ สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะห์โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ การปฏิบัติจริงและมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. พิจารณาหาแนวทางการให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแก่ ผู้นำชุมชน ประชาคม คณะกรรมการ ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีการนำไปดำเนินการ และบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้ได้ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ควรให้แต่ละส่วนราชการ จนท.ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบสอบประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป